

Obec Šarišské Michaľany

Obecnému zastupiteľstvu
v Šarišských Michaľanoch

Na rokovanie dňa : 30.09.2011
K bodu rokovania číslo : 9

Názov materiálu:

Informácia o neoprávnených nákladoch v rámci projektov NFP

Predkladá:

Ing. Stanislav Škop
predseda FKSOMaRO

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo

1. b e r i e n a v e d o m i e

Informáciu o neoprávnených nákladoch v rámci
projektov NFP

2. _____

Spracoval:

Ing. Stanislav Škop
predseda FKSOMaRO

Materiál obsahuje:

Dôvodová správa

Dôvodová správa

Na II. zasadnutí OZ (18.02.2011) bola poslancom poskytnutá informácia o odovzdaní majetku obce a agendy obecného úradu po voľbách, ktorej súčasťou bola aj informácia o záväzkoch obce. V májovom čísle obecných novín starosta obce informoval o finančnej kondícii obce vo vzťahu k dlhom, ktoré zostali po predchádzajúcom vedení obce. Situácia nebola a nie je dobrá, ba je ešte horšia a to z dôvodu nárastu objemu neoprávnene vynaložených finančných prostriedkov pri akcii „Šarišské Michaľany – kanalizácia“ (kanalizácia na ul. Mlynskej).

Neoprávnené finančné prostriedky sú také prostriedky, ktoré nebudú obci v rámci projektu preplatené.

Obec v júni 2009 uzatvorila s TRIPLE, s.r.o. mandátnu zmluvu na poradenskú činnosť pri spracovaní a podaní projektu „Šarišské Michaľany – kanalizácia“. Mandátna zmluva riešila spísanie a podanie projektu, externý manažment, proces verejných obstarávaní a činnosť pri spracovaní projektu. Dohodnutá odmena predstavovala 12% z celkového objemu oprávnených stavebných prác, čo činilo 79 800 € ??? (2 404 000 Sk). Prčom zmluva nerieši zodpovednosť za prípadné neoprávnené náklady, ale naopak obec sa zaviazala v prípade odstúpenia od zmluvy k zmluvnej pokute 100 000 € !!! Okrem predmetnej mandátnej zmluvy, ktorá je platená z rozpočtových prostriedkov obce je v rámci projektu uzatvorená s tou istou s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb na externý manažment (implementácia a monitoring projektu) v cene 13 000 €, ktorá bude preplatená z projektových prostriedkov.

Začiatkom roku 2010 sa mandant (obec) s mandatárom (TRIPLE) dodatkom k zmluve dohodli, že predmetom plnenia nebude externý manažment a proces verejných obstarávaní a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane obci, čím sa výška dohodnutej odmeny pre TRIPLE znížila z 12% na 7 % (cca o 32 000 €). To by znamenalo zníženie nákladov obecného rozpočtu, keby bývalý starosta nebol rozhodol, že verejné obstarávanie zabezpečí sama obec prostredníctvom bývalej prednostky. Ing. Bilská zvolila zlú metódu verejného obstarávania v prípade obstarania stavebného dozoru a na miesto vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou (prieskum trhu) mal byť zvolený postup podprahovej zákazky.. Postup bol v rozpore so zákonom č.25/2006 Z.z.. Náklady na stavebný dozor boli administratívnou kontrolou riadiaceho projektového orgánu (RO ROP) vyhodnotené ako neoprávnené náklady. Náklady vo výške 32 000 € nebudú obci preplatené.

V prípade verejného obstarávania (telefonický prieskum) realizačnej projektovej dokumentácie bolo administratívnou kontrolou RO ROP konštatované, že vzhľadom na malý rozsah zmien pôvodnej projektovej dokumentácie považuje cenu víťaznej ponuky 16 500 € ako neprimeranú a preplatenie takýchto výdavkov by bolo v rozpore s dodržiavaním hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a teda porušením zákona č.502/2011 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien. Náklady vo výške 16 500 € nebudú obci preplatené. **Spolu to predstavuje sumu 48 500 €.**

TRIPLE v máji 2010 vyfakturovala obci sumu 48 144 € za činnosť pri spracovaní projektu, z ktorej obec do konca roku 2010 uhradila 13 144 €, teda za 7 mesiacov splatnosti uhradila obec len 27% z vyfakturovanej sumy, ale to bývalému starostovi nebránilo, aby 29.12.2010 (mesiac po voľbách) podpísal dohodu o uznaní záväzku so splátkovým kalendárom so splatením 35 000 € do 15.04.2011, pričom musel vedieť, že obec to nebude schopná v dohodnutých termínoch uhradiť.

Po opakovaných jednaniach sa podarilo s TRIPLE, s.r.o. predĺžiť splátkový kalendár do konca roku 2011, pričom opodstatnenosť splátky sumy vo výške 1 594,13 € je v jednaní.

Keď ku neoprávnených nákladom za kanalizáciu (48 500 €) pripočítame neoprávnené náklady za projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika **38 785 €** za koordináciu ktorého zodpovedala Ing. Bilská, tak je to **spolu 87 285 € (2 630 000 Sk)**, ktoré už obec nikdy neuvidí.